



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

### DETERMINAZIONE

| Numero     | Reg. Sett. | Data              |
|------------|------------|-------------------|
| <b>320</b> | <b>132</b> | <b>16-10-2023</b> |

### Area: UFFICIO TECNICO

|                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE – RELAMPING SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MATERNA/NIDO DI CERESANE" - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B84D22002080006 - CIG: 9744678AAB</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Decreto di Nomina Sindacale n. 7/2023 del 01.06.2023)

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 29 L. 160 del 27.12.2019 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" che prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annuo, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico;
- che il contributo è finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU (PNRR) Missione M2C4I2.2 – *Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni* (piccole opere art. 1 commi 29 e ss. L. 160/2019 per l'anno 2023);
- il Comune di Mongrando avendo popolazione inferiore a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari

a € 50.000,00;

- che i lavori devono iniziare inderogabilmente entro il 15 settembre 2023 pena la decadenza del contributo e devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;

- il Comune di Mongrando ha individuato, quale intervento da realizzare con il suddetto contributo, l'efficientamento energetico della Scuola Elementare e della Scuola Materna/nido di Ceresane consistente nella sostituzione degli apparecchi illuminanti mediante relamping, al fine del risparmio energetico nel rispetto degli indirizzi del contributo assegnato;

- al fine di adempiere al principio di perimetrazione contabile previsto dal P.N.R.R., sono stati istituiti appositi capitoli nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2023, come da dettaglio che segue:

- entrata – 3636 – fondi PNRR- CUP B84D22002080006 M2.C4.I2.2 contributi agli investimenti efficientamento energetico scuole elementari e materne

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 44 del 28.03.2023, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'opera denominata “lavori di risparmio energetico edificio comunale – relamping Scuola Elementare, Scuola Materna/Nido di Ceresane” CUP B84D22002080006 dell'importo totale di € 50.000,00, redatto dall' P.I. Perona Antonio con studio in Biella P.za A. Battiani 4 incaricato con determinazioni n. 22 del 13.02.2023;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 45 in data 29.03.2023, è stata indetta trattativa diretta, per l'appalto dei lavori di “risparmio energetico edificio comunale – relamping Scuola Elementare, Scuola Materna/Nido di Ceresane”, ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., secondo il criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 33.163,73 oltre ad € 1.500,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 58 del 17.04.2023 si è aggiudicato alla ditta Biemme Impianti di Bocchio Bartolomeo con sede in Ponderano Via Dante Alighieri 36/38 i lavori di cui all'oggetto dietro il corrispettivo di € 34.332,09 oltre a € 7.553,06, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 41.885,15;

Dato atto che:

- in data 03.07.2023 sono stati consegnati i lavori;

- i lavori sono terminati in data 01.09.2023 sono terminati i lavori come si evince dal certificato di ultimazione lavori datato 01.09.2023 depositato in data 03.10.2023 prot. 9241;

Dato atto che in data 03.10.2023 prot. 9241 il direttore lavori P.I. Perona Antonio ha provveduto a consegnare la contabilità finale datata e il certificato di regolare esecuzione datato 01.09.2023

ATTESO che la ditta Biemme Impianti di Bocchio Bartolomeo con sede in Ponderano Via Dante Alighieri 36/38 ha firmato la contabilità redatta dalla Direzione Lavori e il predetto certificato senza sollevare eccezioni e/o riserve;

Visti gli atti contabili depositati e rilevato che l'importo netto di lavori eseguiti da stato finale ammonta a Euro 34.332,09 oltre iva di legge;

VERIFICATO che l'impresa vanta un residuo credito di € 34.332,09 oltre a € 7.553,06, per IVA 22% e quindi

per la somma complessiva di € 41.885,15;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione datato 01.09.2023 redatto dal P.I. Perona Antonio in qualità di direzione lavori depositato in data 03.10.2023 prot. 9241;

RITENUTO pertanto doveroso procedere all'approvazione la contabilità finale e il CRE dei lavori di che trattasi;

VISTO l'art. 191 del D.lvo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il D. L.vo 12.04.2006 n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 120/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti del Comune;

VISTO il Regolamento per la fornitura di beni e servizi, ed esecuzione lavori;

VERIFICATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;

PRESO ATTO dei contenuti di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTI i pareri in calce registrati ed inerenti all'articolo 49, comma 1, e l'articolo 151, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

## **DETERMINA**

1. di approvare gli atti di contabilità finale e il CRE dei lavori di "risparmio energetico edificio comunale – relamping Scuola Elementare, Scuola Materna/Nido di Ceresane", redatti dal P.I. Perona Antonio con studio in Biella P.za Battiani 4, in qualità di direttore lavori, depositati in data 03.10.2023 prot. 9241, dai quale si evince una spesa per saldo lavori ammontante ad € 34.332,09 oltre a € 7.553,06, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 41.885,15, per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riprodotte e confermate nel presente dispositivo;

2. di approvare di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori ammontanti a complessivi € 34.332,09 oltre a € 7.553,06, per IVA 22% e quindi per la somma

complessiva di € 41.885,15;

3. di approvare l'unito quadro finale dei lavori di cui appresso:

|                                                                                                                               | Quadro economico di progetto | Quadro economico finale |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Descrizione                                                                                                                   | Euro                         | Euro                    |
| Importo lavori a base d'asta                                                                                                  | 33.163,73                    | 32.832,09               |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)                                                                        | 1.500,00                     | 1.500,00                |
| Importo totale lavori                                                                                                         | 34.663,73                    | 34.332,09               |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione:                                                                                    |                              |                         |
| IVA 22% sui lavori                                                                                                            | 7.626,02                     | 7.553,06                |
| Progetto esecutivo<br>Direttore Lavori<br>Contabilità<br>Certificato di Regolare esecuzione<br>L.10/91 coordinatore sicurezza | 5.944,69                     | 5.944,69                |
| Cassa Periti 5%                                                                                                               | 297,23                       | 297,23                  |
| Iva 22 su spese tecniche                                                                                                      | 1.373,22                     | 1.373,22                |
| Imprevisti – Arrotondamenti                                                                                                   | 95,11                        |                         |
| Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                              | 15.336,27                    | 15.168,20               |
| TOTALE COMPLESSIVO                                                                                                            | 50.000,00                    | 49.500,29               |
| Economie                                                                                                                      | 499,71                       |                         |

4. di dare atto che la spesa a saldo lavori pari a € 34.332,09 oltre a € 7.553,06, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 41.885,15, trova imputazione Cap. 7381 imp. 374, del Bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023 finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU (PNRR) Missione M2C4I2.2 – *Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni* (piccole opere art. 1 commi 29 e ss. L. 160/2019 per l'anno 2023;

5. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali;

6. di dare mandato all'Ufficio competente per la liquidazione della conseguente fattura a norma dell'art. 184 del D.lvo 267 del 18.8.2000 e dell'art. 45 del Regolamento di contabilità;

7. di dare atto che tale intervento è associato il CIG 9744678AAB l'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, ai sensi della Legge 136/2010;

8. di dare atto che la presente determinazione avviene nel rispetto della legge 289/2002;

Il Responsabile dell'Area  
TROCCA GIADA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

# COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

## AREA FINANZIARIA

*Determinazione N° 320 (Reg. Sett. 132) del 16-10-2023 avente ad oggetto LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE – RELAMPING SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MATERNA/NIDO DI CERESANE" - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B84D22002080006 - CIG: 9744678AAB*

### Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria:

| IMPEGNI           |          |                          |         |                           |                           |                           |
|-------------------|----------|--------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Capitolo-Articolo | Bilancio | Miss/Prog<br>Tit/Macroag | Impegno | Importo impegno<br>1 anno | Importo impegno<br>2 anno | Importo impegno<br>3 anno |
|                   |          |                          |         |                           |                           |                           |
|                   |          |                          |         |                           |                           |                           |
|                   |          |                          |         |                           |                           |                           |
|                   |          |                          |         |                           |                           |                           |
|                   |          |                          |         |                           |                           |                           |
|                   |          |                          |         |                           |                           |                           |
|                   |          |                          |         |                           |                           |                           |
|                   |          |                          |         |                           |                           |                           |
|                   |          |                          |         |                           |                           |                           |

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. Inoltre, in riferimento alla determinazione sopra specificata, si dà atto altresì della copertura monetaria alla data odierna.

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
SASSO PAOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



## **COMUNE DI MONGRANDO**

Provincia di Biella

### **Determinazione N.320 (Reg. Sett. 132) DEL 16-10-2023**

**OGGETTO: LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE –  
RELAMPING SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MATERNA/NIDO DI  
CERESANE" - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B84D22002080006 - CIG:  
9744678AAB**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata il giorno 16-10-2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Mongrando, 16-10-2023

Il Responsabile della  
Pubblicazione

GIADA TROCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.