



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero	Reg. Sett.	Data
263	116	12-09-2024

Area: AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO:	LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA RII, TORRENTI E SCOLMATORI PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO" -- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B88H22000540005 - CIG: A013026E90
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Decreto di Nomina Sindacale n. 7/2023 del 01.06.2023)

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Premesso che:

- a seguito della deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 20.06.2022 il Comune di Mongrando in data 11.07.2022 ha sottoscritto un accordo con l'Unione Montana Valle Elvo per destinazione e gestione di contributi ATO 2;
- che a seguito del suddetto accordo l'ATO 2 ha assegnato al Comune di Mongrando l'importo di € 128.418,52 per l'esecuzione di alcuni interventi di sistemazione idraulica sui Rio Vobbia, Rio Omara – loc. Ferrai, Rio Grafera – loc. Gallo, Torrente Ingagna, - Rio Tenerello – Fucina Morino, Scolmatore Via Almasso, Torrente Viona;
- l'Amministrazione Comunale ha provveduto a inserire detto intervento nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024 annualità 2022 a seguito di variazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 116 del 12.09.2023, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'opera denominata "sistemazione idraulica rii, torrenti e scolmatori per messa in sicurezza territorio" CUP B88H22000540005 dell'importo totale di € 128.418,52, redatto dall'Ing. Angelino Macchina Omar con studio in Ponzone Via Provinciale 174 incaricato con determinazioni n. 137 del 20.09.2022;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 121 in data 21.09.2023, è stata indetta trattativa diretta, per l'appalto dei lavori di "sistemazione idraulica rii, torrenti e scolmatori per messa in sicurezza territorio", ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo il criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di € € 66.498,25 oltre ad € 3.000,00 di oneri per la sicurezza e € 23.501,75 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 131 del 12.10.2023 si è aggiudicato all'impresa F.lli Sogno & Figli s.r.l. con sede in Greggio Reg. Lotti i lavori di cui all'oggetto dietro il corrispettivo di € 90.306,82 oltre a € 19.867,50, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 1

10.174,32;

- che in data 30.10.2023 rep. 3059 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Biella in data 31.10.2023 rep. 5673 serie 1T è stato stipulato contratto d'appalto con l'Impresa F.Ili Sogno & Figli s.r.l. con sede in Greggio Reg. Lotti per l'esecuzione dei lavori di "sistemazione idraulica rii, torrenti e scolmatori per messa in sicurezza territorio" dietro il corrispettivo di € 90.306,82 oltre a € 19.867,50, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 110.174,32;

- in data 14.12.2023 sono stati consegnati i lavori;

- con determina del Responsabile del Servizio n. 78 del 22.05.2024 è stata concessa una proroga al termine di esecuzione dei lavori di 45 giorni;

- in data 05.07.2024 è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori;

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 104 del 17.07.2024 si è provveduto ad approvare il 1 SAL lavori a tutto il 05.07.2024 pari a € € 90.079,64 e il certificato di pagamento n. 1 datato 17.07.2024 ammontante ad € 89.700,00 oltre all'Iva 22% di € 19.734,00 il tutto per € 109.434,00 IVA inclusa;

Dato atto che il direttore lavori, l'Ing. Macchina Omar Angelino con studio in Valdilana Ponzone Via Provinciale 174, ha provveduto:

- in data 11.09.2024 prot. 9099 a consegnare la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione datato 09.09.2024;

ATTESO che l'impresa F.Ili Sogno & Figli s.r.l. con sede in Greggio Reg. Lotti ha firmato la predetta contabilità e certificato senza sollevare eccezioni e/o riserve;

Dato atto che in data 17.07.2024 n. 517 sono stati pubblicati gli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 16 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e non sono pervenute osservazioni;

Visti gli atti contabili depositati e rilevato che l'importo netto di lavori eseguiti da stato finale ammonta a Euro 90.079,64 oltre iva di legge;

VERIFICATO che l'impresa vanta un residuo credito di € 379,64 oltre all'Iva 22% di € 83,52, il tutto per € 463,16;

RITENUTO pertanto doveroso procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi e i relativi atti di contabilità finale;

VISTO l'art. 191 del D.lvo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e relativi allegati;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti del Comune;

VISTO il Regolamento per la fornitura di beni e servizi, ed esecuzione lavori;

VERIFICATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;

PRESO ATTO dei contenuti di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTI i pareri in calce registrati ed inerenti all'articolo 49, comma 1, e l'articolo 151, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "sistemazione idraulica rii, torrenti e scolmatori per messa in sicurezza territorio", redatto dall'Ing.

Macchina Omar Angelino con studio in Valdilana Ponzone Via Provinciale 174 in qualità di direttore lavori, depositati in data 11.09.2024 prot. 9099, dai quale si evince una spesa per saldo lavori ammontante ad € 90.079,64 oltre a € 19.817,52, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 109.897,16, per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riprodotte e confermate nel presente dispositivo;

2. di approvare l'unito quadro finale dei lavori di cui appresso:

	Quadro economico di progetto	Quadro economico finale
Descrizione	Euro	Euro
Importo lavori a base d'asta	90.000,00	87.087,19
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	3.000,00	2.992,45
Importo totale lavori	93.000,00	90.079,64
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA 22% sui lavori	20.460,00	19.817,52
Progetto definitivo ed esecutivo Coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Direttore Lavori Contabilità Certificato di Regolare esecuzione	10.325,00	10.325,00
Inarcassa Ingegneri 4%	413,00	413,00
Spese tecniche relazione geologica	900,00	900,00
Cassa Geologi 4%	36,00	36,00
I.V.A 22 % su spese tecniche, geologo e Cassa	2.568,28	2.568,28
Imprevisti ed arrotondamenti	716,24	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	35.418,52	34.059,80
TOTALE COMPLESSIVO	128.418,52	124.139,44
Economie	4.279,08	

3. di dare atto che la spesa a saldo lavori pari a € 379,64 oltre all'Iva 22% di € 83,52, il tutto per € 463,16, trova imputazione al Cap. 9830 imp. 274 del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 finanziato con fondi ATO;

4. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali;

5. di dare mandato all'Ufficio competente per la liquidazione della conseguente fattura a norma dell'art. 184 del D.lvo 267 del 18.8.2000 e dell'art. 45 del Regolamento di contabilità;

6. di dare atto che tale intervento è associato il CIG A013026E90 l'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, ai sensi della Legge 136/2010;

7. di dare atto che la presente determinazione avviene nel rispetto della legge 289/2002;

Il Responsabile dell'Area
GIADA TROCCA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 2005 e
ss.mm.ii.*



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

AREA FINANZIARIA

Determinazione n. 263 (Reg. Sett. 116) del 12-09-2024 avente ad oggetto LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA RII, TORRENTI E SCOLMATORI PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO" -- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B88H22000540005 - CIG: A013026E90

Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. Inoltre, in riferimento alla determinazione sopra specificata, si è atto altresì della copertura monetaria alla data odierna

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARI

SASSO PAOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione n° 263/2024

OGGETTO: LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA RII, TORRENTI E SCOLMATORI PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO" -- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B88H22000540005 - CIG: A013026E90

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 16-09-2024 per giorni 15 consecutivi.

Mongrando, 16-09-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

GIADA TROCCA