



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero	Reg. Sett.	Data
356	169	02-12-2024

Area: AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO:	LAVORI DI "RIFACIMENTO PONTE RIO TENERELLO PRESSO ECOMUSEO" -- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B89J21006340004 - CIG: A03C10E732
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Decreto di Nomina Sindacale n. 7/2023 del 01.06.2023)

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Premesso che:

- è intendimento dell'Amministrazione Comunale provvedere al rifacimento del ponte pedonale in legno sul Rio Tenerello che consente l'accesso all'eco museo "Fucina Morino" in quanto pericoloso a causa del pessimo stato di conservazione dovuto agli agenti atmosferici;
- che l'intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2024-2025 annualità 2023;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 180 del 15.12.2023, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'opera denominata "rifacimento ponte Rio Tenerello presso ecomuseo" CUP B89J21006340004 dell'importo totale di € 105.000,00, redatto dall'Ing. Mosca Daniele con studio in con studio in Tollegno Via G. Mazzini 36 incaricato con determinazioni n. 125 del 28.09.2023;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 183 in data 18.12.2023, è stata indetta trattativa diretta, per l'appalto dei lavori di "rifacimento ponte Rio Tenerello presso ecomuseo", ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo il criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di € € 59.392,81 oltre ad € 4.269,99 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 12 del 15.01.2024 si è aggiudicato all'impresa Rubino geom. Riccardo con sede in Graglia Regione America 1 i lavori di cui all'oggetto dietro il corrispettivo di € 63.068,87 oltre a € 13.875,15, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 76.944,02;
- che in data 01.02.2024 rep. 3081 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Biella in data 01.02.2024 rep. 648 serie 1T è stato stipulato contratto d'appalto con l'Impresa Rubino geom. Riccardo con sede in Graglia Regione America 1 per l'esecuzione dei lavori di "rifacimento ponte Rio Tenerello presso ecomuseo" dietro il corrispettivo di € 63.068,87 oltre a € 13.875,15, per IVA 22% e quindi per la

somma complessiva di € 76.944,02;

- in data 19.02.2024 sono stati consegnati i lavori;
- in data 08.10.2024 è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori;

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 146 del 29.10.2024 si è provveduto ad approvare il 1 SAL lavori corrispondente al finale a tutto il 08.10.2024 pari a € 63.042,34 e il certificato di pagamento n. 1 datato 29.10.2024 ammontante ad € 62.727,13 oltre all'Iva 22% di € 13.799,97 il tutto per € 76.527,10 IVA inclusa;

Dato atto che il direttore lavori, l'Ing. Mosca Daniele con studio in con studio in Tollegno Via G. Mazzini 36, ha provveduto in data 26.11.2024 prot. 11562 a consegnare la relazione finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione datato 26.11.2024;

ATTESO che l'impresa Rubino geom. Riccardo con sede in Graglia Regione America 1 ha firmato la predetta contabilità e certificato senza sollevare eccezioni e/o riserve;

Dato atto che in data 07.11.2024 n. 749 sono stati pubblicati gli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 16 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e non sono pervenute osservazioni;

Visti gli atti contabili depositati e rilevato che l'importo netto di lavori eseguiti da stato finale ammonta a Euro 63.042,34 oltre iva di legge;

VERIFICATO che l'impresa vanta un residuo credito di € 315,21 oltre all'Iva 22% di € 69,35, il tutto per € 384,56;

RITENUTO pertanto doveroso procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi e i relativi atti di contabilità finale;

VISTO l'attestato di congruità della manodopera;

VISTO l'art. 191 del D.lvo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e relativi allegati;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti del Comune;

VISTO il Regolamento per la fornitura di beni e servizi, ed esecuzione lavori;

VERIFICATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;

PRESO ATTO dei contenuti di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTI i pareri in calce registrati ed inerenti all'articolo 49, comma 1, e l'articolo 151, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "rifacimento ponte Rio Tenerello presso ecomuseo", redatto dall'Ing. Mosca Daniele con studio in con studio in Tollegno Via G. Mazzini 36 in qualità di direttore lavori, depositati in data 26.11.2024 prot. 11562, dai quale si evince una spesa per saldo lavori ammontante ad € 63.042,34 oltre a € 13.869,31, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 76.911,65, per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riprodotte e confermate nel presente dispositivo;

2. di approvare l'unito quadro finale dei lavori di cui appresso:

	Quadro economico di progetto	Quadro economico finale
Descrizione	Euro	Euro
Importo lavori a base d'asta	59.392,81	58.772,35
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	4.269,99	4269,99
Costi della manodopera	23.878,63	
Importo totale lavori	63.662,80	63.042,34
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Imprevisti-Arrotondamenti-Compensazioni per aumento costi, ecc	92,06	
Spese Relazione geologica	1.437,00	1.437,00
Spese tecniche progetto definitivo ed esecutivo, Coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DL contabilità	18.000,00	17.000,00
Collaudo statico	1.923,08	1.923,08
Indennizzi/occupazione aree e immobili	40,05	
Oneri previdenziali su spese tecniche geologo 4%	57,48	57,48
Oneri previdenziali su spese tecniche 4%	720,00	680,00
Oneri previdenziali su spese tecniche collaudatore INPS 4%	76,92	76,92
Oneri previdenziali su spese tecniche collaudatore inarcassa 4%	80,00	80,00
IVA sulle opere 22%	14.005,82	13.869,31
IVA sulle spese tecniche e oneri previdenziali 22%	4.904,79	4.675,99
Totale somme a disposizione	41.337,20	39.799,78
TOTALE COMPLESSIVO	105.000,00	102.842,12
Economie	2.157,88	

3. di dare atto che la spesa a saldo lavori pari a € 315,21 oltre all'Iva 22% di € 69,35 il tutto per € 384,56, trova imputazione al Cap. 9821 imp. 278 del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 finanziato con fondi propri di bilancio;

4. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali;

5. di dare mandato all'Ufficio competente per la liquidazione della conseguente fattura a norma dell'art. 184 del D.lvo 267 del 18.8.2000 e dell'art. 45 del Regolamento di contabilità;

6. di dare atto che tale intervento è associato il CIG A03C10E732 l'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, ai sensi della Legge 136/2010;

7. di dare atto che la presente determinazione avviene nel rispetto della legge 289/2002;

Il Responsabile dell' Area
GIADA TROCCA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 2005 e
ss.mm.ii.*



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

AREA FINANZIARIA

Determinazione n. 356 (Reg. Sett. 169) del 02-12-2024 avente ad oggetto LAVORI DI "RIFACIMENTO PONTE RIO TENERELLO PRESSO ECOMUSEO" -- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B89J21006340004 - CIG: A03C10E732

Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. Inoltre, in riferimento alla determinazione sopra specificata, si è atto altresì della copertura monetaria alla data odierna

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARI

SASSO PAOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione n° 356/2024

OGGETTO: LAVORI DI "RIFACIMENTO PONTE RIO TENERELLO PRESSO ECOMUSEO" -- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B89J21006340004 - CIG: A03C10E732

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 02-12-2024 per giorni 15 consecutivi.

Mongrando, 02-12-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

GIADA TROCCA