



## COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

### DETERMINAZIONE

Numero	Reg. Sett.	Data
<b>353</b>	<b>157</b>	<b>24-10-2022</b>

**Area: UFFICIO TECNICO**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – TRATTO VIA LAMARMORA, VIA ROMA E VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CODICE CUP: B87H22000590005 - CIG: 92265852CF</b>
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Decreto di Nomina Sindacale n. 5/2021 del 18.05.2022)

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Premesso che:

- è stato adottato il decreto del Ministero dell'Interno recante "*assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano*" ai sensi dell'art. 1 comma 407 della Legge 30.12.2021 n. 234 Legge di Bilancio 2022;
- che il Comune di Mongrando avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti risulta assegnatario di contributo per l'importo di € 10.000,00 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;
- che i lavori devono iniziare inderogabilmente entro il 30 luglio 2022 pena la decadenza del contributo;
- che il Comune di Mongrando ha individuato, quale intervento da realizzare con il suddetto contributo, la manutenzione straordinaria delle strade Comunali Via Roma, tratto di Via Lamarmora e Via Martiri della Libertà;

- che il Comune di Mongrando ha provveduto a integrare con fondi propri per un importo di € 89.900,00 il contributo Statale assegnato, per un totale di intervento da quadro economico pari a € 99.900,00;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 61 del 03.05.2022, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'opera denominata "manutenzione straordinaria strade – tratto Via Lamarmora, Via Roma e Via Martiri della Libertà" CUP B87H22000590005 dell'importo totale di € 99.900,00, redatto dal geom. Martinetto Walter con studio in Graglia Via Bruno Destefanis 2 incaricato con determinazioni n. 15 del 11.02.2022;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 86 in data 27.05.2022, si è aggiudicato definitivamente alla ditta F.lli Maffei Fu Luigi s.n.c. con sede in Biella Via Dei Tigli 21 l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria strade – tratto Via Lamarmora, Via Roma e Via Martiri della Libertà" dietro il corrispettivo di € 77.040,71 oltre a € 16.948,96, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 93.989,67;
- che con determina del Responsabile del Servizio n. 126 del 02.08.2022 si è provveduto ad approvare il 1 SAL a tutto il 02.08.2022 pari a € 41.106,11 al netto del ribasso d'asta e il relativo certificato di pagamento n. 1 rilasciato in data 02.08.2022 ammontante ad € 40.900,58 oltre all'Iva 22% di € 8.998,12 il tutto per € 49.898,70 IVA inclusa;
- che con determina del Responsabile del Servizio n. 140 del 27.09.2022 si è provveduto ad approvare il 2 SAL pari al finale a tutto il 15.09.2022 pari a € 77.039,35 al netto del ribasso d'asta e il relativo certificato di pagamento n. 2 rilasciato in data 27.09.2022 ammontante ad € 35.753,57 oltre all'Iva 22% di € 7.865,79 il tutto per € 43.619,36 IVA inclusa

Dato atto che:

- in data 27.06.2022 sono stati consegnati i lavori;
- i lavori sono terminati in data 15.09.2022 sono terminati i lavori come si evince dal certificato di ultimazione lavori datato 15.09.2022;

Dato atto che in data 21.10.2022 prot. 10213 il direttore lavori geom. Martinetto Walter ha provveduto a consegnare il certificato di regolare esecuzione datato 20.10.2022;

ATTESO che l'impresa F.lli Maffei Fu Luigi s.n.c. con sede in Biella Via Dei Tigli 21 ha firmato il predetto certificato senza sollevare eccezioni e/o riserve;

Visti gli atti contabili depositati e rilevato che l'importo netto di lavori eseguiti da stato finale ammonta a Euro 77.039,35 oltre iva di legge;

VERIFICATO che l'impresa vanta un residuo credito di € 385,20 oltre all'Iva 22% di € 84,74, il tutto per € 469,94;

RITENUTO pertanto doveroso procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTO l'art. 191 del D.lvo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 120/2020;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti del Comune;

VISTO il Regolamento per la fornitura di beni e servizi, ed esecuzione lavori;

VERIFICATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;

PRESO ATTO dei contenuti di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTI i pareri in calce registrati ed inerenti all'articolo 49, comma 1, e l'articolo 151, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria strade – tratto Via Lamarmora, Via Roma e Via Martiri della Libertà", redatto dal geom. Martinetto Walter con studio in Graglia Via Bruno Destefanis 2, in qualità di direttore lavori datato 20.10.2022, depositato in data 21.10.2022 prot. 10213, dai quale si evince una spesa per saldo lavori ammontante ad € 77.039,35 oltre all'Iva 22% di € 16.948,66, il tutto per € 93.988,00, per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riprodotte e confermate nel presente dispositivo;

2. di approvare l'unito quadro finale dei lavori di cui appresso:

Descrizione	Quadro economico di progetto	Quadro economico finale
	Euro	Euro
Importo lavori a base d'asta	76.263,56	76.187,30
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	853,41	853,41
Importo totale lavori	77.116,97	77.040,71
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA 22% sui lavori	16.965,73	16.948,96
Spese tecniche progetto esecutivo coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Direttore Lavori	4.493,31	4.493,31

Contabilità Certificato di Regolare esecuzione		
Cassa geometri 5%	224,67	224,67
IVA 22% su spese tecniche	1.037,95	1.037,95
Imprevisti – Arrotondamenti	61,37	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	22.783,03	22.704,89
TOTALE COMPLESSIVO	99.900,00	99.745,60
Economie	154,40	

3. di dare atto che la spesa a saldo lavori pari a € 385,20 oltre all'Iva 22% di € 84,74, il tutto per € 469,94, trova imputazione Cap. 8660, imp. 436, del Bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022;
4. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali;
5. di dare mandato all'Ufficio competente per la liquidazione della conseguente fattura a norma dell'art. 184 del D.lvo 267 del 18.8.2000 e dell'art. 45 del Regolamento di contabilità;
6. di dare atto che tale intervento è associato il CIG 92265852CF l'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, ai sensi della Legge 136/2010;
7. di dare atto che la presente determinazione avviene nel rispetto della legge 289/2002;

Il Responsabile dell'Area  
TROCCA GIADA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

# COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

## AREA FINANZIARIA

Determinazione N° 353 (Reg. Sett. 157) del 24-10-2022 avente ad oggetto LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - TRATTO VIA LAMARMORA, VIA ROMA E VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CODICE CUP: B87H22000590005 - CIG: 92265852CF

### Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria:

IMPEGNI						
Capitolo-Articolo	Bilancio	Miss/Prog Tit/Macroag	Impegno	Importo impegno 1 anno	Importo impegno 2 anno	Importo impegno 3 anno

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. Inoltre, in riferimento alla determinazione sopra specificata, si dà atto altresì della copertura monetaria alla data odierna.

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
SASSO PAOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



## **COMUNE DI MONGRANDO**

Provincia di Biella

### **Determinazione N.353 (Reg. Sett. 157) DEL 24-10-2022**

**OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE –  
TRATTO VIA LAMARMORA, VIA ROMA E VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ" -  
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CODICE CUP:  
B87H22000590005 - CIG: 92265852CF**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata il giorno 25-10-2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Mongrando, 25-10-2022

Il Responsabile della  
Pubblicazione

GIADA TROCCA

**Comune di Mongrando**  
**Provincia di Biella**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

**LAVORI:** Manutenzione straordinaria strade – tratto via Lamarmora, via Roma e via Martiri della Liberta  
CUP: B87H22000590005 CIG: 92265852CF

**COMMITTENTE:** Comune di Mongrando

**IMPRESA:** Fratelli Maffei fu Luigi snc con sede in Biella -

**CONTRATTO:** Contratto in data 23/06/2022 Rep. 2940 euro 77.040,71 + IVA

**Premesso**

- che il Progetto principale è stato redatto da Martinetto Geom. Walter approvato con l'importo di € 76263,56 oltre € 853,41 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

**DIRETTORE DEI LAVORI**

Geom. Walter Martinetto

**IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI**

Fratelli Maffei fu Luigi snc con sede in Biella

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

<b>Parte A</b>			
A1	Computo		€ 76 263,56
A2	Stima incidenza sicurezza		€ 853,41
A3	Stima incidenza manodopera		€ 15.168,76
	Totale importo lavori (A1+A2)		€ 77 116,97
	Base d'asta		€ 76 263,56
<b>Parte B</b>			
B1	Imprevisti - Arrotondamenti		€ 61,37
B2	Spese verifica progetto		€ 0,00
B3	Spese tecniche per prog.esecutiva/D.L./contab./sicurezza		€ 4 493,31
B4	Spese tecniche per R.U.P.		€ 0,00
B5	Spese per conf. Servizi		€ 0,00
B6	Spese generali per attività di supporto		€ 0,00
B7	Indennizzi/acquisizione aree e immobili		€ 0,00
B8	Spese per bandi e commissioni		€ 0,00

B9	Oneri previdenziali su spese tecniche	5%	€ 224,67
B10	IVA sulle opere (A1)	22,00%	€ 16 965,73
B11	IVA sulle spese tecniche	22,00%	€ 1 037,95
		<b>TOTALE B</b>	€ 22 783,03
	<b>TOTALE A+B</b>		<b>€ 99 900,00</b>

### ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**  
I lavori furono consegnati il giorno **27/06/2022** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**  
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **90** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **25/09/2022**.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**  
non ci sono state sospensioni
- **Ultimazione dei lavori:**  
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data **15/09/2022** e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

### CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 15/09/2022 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b>	<b>€ 77.039,35</b>
<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b>	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. 1	€ 40.900,58
Certificato N. 2	€ 35.753,57

Totale acconti corrisposti euro 76.654,15

Restano **€ 385,20**

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 385,20 (diconsi euro trecentoottantacinque / 20).

### VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Martinetto Geom. Walter il giorno 18/10/2022 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.  
Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Martinetto Geom. Walter

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

#### **CONSIDERATO**

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Fratelli Maffei fu Luigi snc con sede in Biella corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 77.039,35 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

#### **CERTIFICA**

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Fratelli Maffei fu Luigi snc con sede in Biella** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 77.039,35 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
    - in € 76.654,15
- resta il credito di Euro 385,20 (diconsi trecentoottancinque / 20 euro ), fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Mongrando, 20/10/2022

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

\_\_\_\_\_  
(Fratelli Maffei fu Luigi snc con sede in Biella)

\_\_\_\_\_  
(Martinetto Geom. Walter)

CONFERMA  
del Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_