



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

DETERMINAZIONE

Numero	Reg. Sett.	Data
149	64	27-04-2023

Area: UFFICIO TECNICO

OGGETTO:	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PONTE GILINO SU TORRENTE ELVO" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B87H20001490001 - CIG: 289699620
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Decreto di Nomina Sindacale n. 5/2022 del 18.05.2022)

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Premesso che:

- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 278 del 22.11.2021 l'avviso del Ministero dell'Interno avente per oggetto “avviso relativo al decreto 8 novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assegna ai comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.222.093,37, per investimenti riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1”;
- tali contributi sono finanziati con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU (PNRR) Missione M2C4I2.2 – *Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni* (medie opere art. 1 commi 139 e ss. L. 145/2018 per l'anno 2021);

- il Comune di Mongrando risulta beneficiario del contributo per l'importo di € 110.000,00 per i lavori aventi ad oggetto messa in sicurezza ponte Gilino su torrente Elvo;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 107 del 21.06.2022, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'opera denominata "messa in sicurezza ponte Gilino su torrente Elvo" CUP B87H20001490001 dell'importo totale di € 110.000,00, redatto dall'Ing. Mosca Alberto con studio in Tollegno Via A. Craveia 1 incaricato con determinazioni n. 5 del 29.01.2022;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 108 in data 22.06.2022, è stata indetta trattativa diretta, per l'appalto dei lavori di "messa in sicurezza ponte Gilino su torrente Elvo", ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., secondo il criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 72.525,37 oltre ad € 1.300,57 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 116 del 08.07.2022 si è aggiudicato definitivamente all'Impresa Cav Giovanni Astrua s.r.l. con sede in Mongrando Via Per Cerrione 16 per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza ponte Gilino su torrente Elvo dietro il corrispettivo di € 72.897,61 oltre a € 16.037,47, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 88.935,08;

- in data 22.07.2022 rep. 2941 registrato a Biella il 27.07.2022 n. 4196 serie 1T, è stato stipulato contratto d'appalto con l'Impresa Cav Giovanni Astrua s.r.l. con sede in Mongrando Via Per Cerrione 16 per l'esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza ponte Gilino su torrente Elvo" dietro il corrispettivo di € 72.897,61 oltre a € 16.037,47, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 88.935,08;

- in data 11.08.2022 sono stati consegnati i lavori;

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 10 del 17.01.2023 si è provveduto ad approvare il 1 SAL lavori a tutto il 13.01.2023 dell'importo di € 44.169,15 e il certificato di pagamento n. 1 datato 16.01.2023 ammontante ad € 43.948,30 oltre all'Iva 22% di € 9.668,63 il tutto per € 52.616,93 IVA inclusa;

- in data 20.03.2023 sono terminati i lavori come da certificato di ultimazione lavori redatto in pari data;

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 49 del 03.04.2023 si è provveduto ad approvare il 2 SAL lavori pari al finale a tutto il 20.03.2023 dell'importo di € 72.897,61 e il certificato di pagamento n. 2 datato 30.03.2023 ammontante ad € 28.584,82 oltre all'Iva 22% di € 6.288,66 il tutto per € 34.873,48 IVA inclusa

Dato atto che il direttore lavori, Ing. Mosca Alberto con studio in Tollegno, in data 26.04.2023 prot. 3950 ha provveduto a consegnare il certificato di regolare esecuzione datato 20.04.2023;

ATTESO che l'impresa Cav Giovanni Astrua s.r.l. con sede in Mongrando Via Per Cerrione 16 ha firmato il predetto certificato senza sollevare eccezioni e/o riserve;

Visti gli atti contabili depositati e rilevato che l'importo netto di lavori eseguiti da stato finale ammonta a Euro 72.897,61 oltre iva di legge;

VERIFICATO che l'impresa vanta un residuo credito di € 364,49 oltre all'Iva 22% di € 80,19, il tutto per € 444,67;

RITENUTO pertanto doveroso procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTO l'art. 191 del D.lvo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 120/2020;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti del Comune;

VISTO il Regolamento per la fornitura di beni e servizi, ed esecuzione lavori;

VERIFICATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;

PRESO ATTO dei contenuti di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTI i pareri in calce registrati ed inerenti all'articolo 49, comma 1, e l'articolo 151, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza ponte Gilino su torrente Elvo", redatto dall'Ing. Mosca Alberto con studio in Tollegno Via A. Craveia 1 in qualità di direttore lavori, datato 20.04.2023 depositato in data 26.04.2023 prot. 3950, dai quale si evince una spesa per saldo lavori ammontante ad € 72.897,61 oltre all'Iva 22% di € 16.037,47, il tutto per € 88.935,08, per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riprodotte e confermate nel presente dispositivo;

2. di approvare l'unito quadro finale dei lavori di cui appresso:

Descrizione	Quadro economico di progetto Euro	Quadro economico finale Euro
Importo lavori a base d'asta	72.525,37	71.597,04
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	1.300,57	1.300,57
Importo totale lavori	73.825,94	72.897,61
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA 22% sui lavori	16.241,71	16.037,47
Spese tecniche progettazione coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione ed	15.100,07	15.100,00

esecuzione Direttore Lavori Contabilità Certificato di Regolare esecuzione		
Contributo INPS 4%	604,00	604,00
Cassa Ingegneri 4%	628,16	628,16
IVA 22% su spese tecniche	3.593,09	3.593,07
Imprevisti – Arrotondamenti	7,03	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	36.174,06	35.962,70
TOTALE COMPLESSIVO	110.000,00	108.860,31
Economie	1.139,69	

3. di dare atto che la spesa a saldo lavori pari a € 364,49 oltre all'Iva 22% di € 80,19, il tutto per € 444,67, trova imputazione al Cap. 9820 imp. 262, del Bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023 finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU (PNRR) Missione M2C4I2.2 – *Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni* (medie opere art. 1 commi 139 e ss. L. 145/2018 per l'anno 2021);
4. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali;
5. di dare mandato all'Ufficio competente per la liquidazione della conseguente fattura a norma dell'art. 184 del D.lvo 267 del 18.8.2000 e dell'art. 45 del Regolamento di contabilità;
6. di dare atto che tale intervento è associato il CIG 9289699620 l'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, ai sensi della Legge 136/2010;
7. di dare atto che la presente determinazione avviene nel rispetto della legge 289/2002;

Il Responsabile dell'Area
TROCCA GIADA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

AREA FINANZIARIA

Determinazione N° 149 (Reg. Sett. 64) del 27-04-2023 avente ad oggetto LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PONTE GILINO SU TORRENTE ELVO" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B87H20001490001 - CIG: 9289699620

Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria:

IMPEGNI						
Capitolo-Articolo	Bilancio	Miss/Prog Tit/Macroag	Impegno	Importo impegno 1 anno	Importo impegno 2 anno	Importo impegno 3 anno

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. Inoltre, in riferimento alla determinazione sopra specificata, si dà atto altresì della copertura monetaria alla data odierna.

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
SASSO PAOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

**Determinazione
N.149 (Reg. Sett. 64) DEL 27-04-2023**

**OGGETTO: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PONTE GILINO SU
TORRENTE ELVO" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE CUP: B87H20001490001 - CIG: 9289699620**

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata il giorno 27-04-2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Mongrando, 27-04-2023

Il Responsabile della
Pubblicazione

GIADA TROCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.