



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

DETERMINAZIONE

Numero	Reg. Sett.	Data
229	97	29-06-2023

Area: UFFICIO TECNICO

OGGETTO:	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA DI VIA CERESANE IN LOCALITA' GRANERO" - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B87H19001860001 - CIG: 9239686E15
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Decreto di Nomina Sindacale n. 7/2023 del 01.06.2023)

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Premesso che:

- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 278 del 22.11.2021 l'avviso del Ministero dell'Interno avente per oggetto “avviso relativo al decreto 8 novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assegna ai comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.222.093,37, per investimenti riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1”;
- tali contributi sono finanziati con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU (PNRR) Missione M2C4I2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei

Comuni (medie opere art. 1 commi 139 e ss. L. 145/2018 per l'anno 2021);

- che il Comune di Mongrando risulta beneficiario del contributo per l'importo di € 230.000,00 per i lavori aventi ad oggetto messa in sicurezza tratto di strada di Via Ceresane in localita' Granero;

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 68 del 10.05.2022, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'opera denominata "messa in sicurezza tratto di strada di Via Ceresane in localita' Granero" CUP B87H19001860001 dell'importo totale di € 230.000,00, redatto dallo studio Mello Rella & Associati – Ingegneria Studio Tecnico di : Fanton F. – Gattardi L. – Martiner Testa D. – Massarotti E. – Mello Rella P. con sede in Valdengo Via Roma 39 incaricato con determinazioni n. 3 del 19.01.2022;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 74 in data 17.05.2022, è stata indetta trattativa diretta, per l'appalto dei lavori di "messa in sicurezza tratto di strada di Via Ceresane in localita' Granero", ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., secondo il criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 144.500,00 oltre ad € 4.500,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 102 del 13.06.2022 si è aggiudicato alla ditta Dolomiti Rocce 4.0 s.p.a. con sede in Bolzano P.za Walther Von Der Vogelweide 28 i lavori di cui all'oggetto dietro il corrispettivo di € 146.818,05 oltre a € 32.299,97, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 179.118,02;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 120 del 15.07.2022 si è preso atto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della cessione di contratto di affitto di ramo d'azienda da parte della ditta Dolomiti Rocce 4.0 s.p.a. con sede legale in Bolzano P.za Walther Von Vogelweide 28 codice fiscale-partita iva e registro imprese 04465940262 alla ditta Dolomiti Rocce s.r.l. con sede in Ponte delle Alpi (BL) loc. Paludi Lizzona 67 codice fiscale-partita iva e registro imprese 00311540371;

- che in data 03.08.2022 rep. 2943 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Biella in data 04.08.2022 rep. 4426 serie 1T è stato stipulato contratto d'appalto con l'Impresa Dolomiti Rocce s.r.l. con sede in Ponte delle Alpi (BL) loc. Paludi Lizzona 67 per l'esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza tratto di strada di Via Ceresane in localita' Granero" dietro il corrispettivo di € 146.818,05 oltre a € 32.299,97, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 179.118,02;

- in data 05.08.2022 sono stati consegnati i lavori;

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 13 del 23.01.2023 si è provveduto ad approvare il 1 SAL lavori a tutto il 22.12.2022 pari a € 139.298,96 e il certificato di pagamento n. 1 datato 19.01.2023 ammontante ad € 138.602,47 oltre all'iva 22% di € 30.492,54 il tutto per € 169.095,01 IVA inclusa;

- in data 15.05.2023 sono terminati i lavori come da certificato di ultimazione lavori redatto in pari data;

Dato atto che il direttore lavori, Ing. Fanton Filippo dello Studio Mello Rella & Associati con sede in Valdengo Via Roma 39, in data 28.06.2023 prot. 6420 ha provveduto a consegnare il certificato di regolare esecuzione datato 20.06.2023;

ATTESO che l'impresa Dolomiti Rocce s.r.l. con sede in Ponte delle Alpi (BL) loc. Paludi Lizzona 67 ha firmato il predetto certificato senza sollevare eccezioni e/o riserve;

Visti gli atti contabili depositati e rilevato che l'importo netto di lavori eseguiti da stato finale ammonta a Euro 146.818,05 oltre iva di legge;

VERIFICATO che l'impresa vanta un residuo credito di € 8.215,58 oltre all'iva 22% di € 1.807,43, il tutto per € 10.023,01;

RITENUTO pertanto doveroso procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi e i relativi atti di contabilità finale;

VISTO l'attestato di congruità della manodopera datata 11.06.2023 e pervenuta in data 27.06.2023 prot. 6392;

VISTO l'art. 191 del D.lvo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 120/2020;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti del Comune;

VISTO il Regolamento per la fornitura di beni e servizi, ed esecuzione lavori;

VERIFICATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;

PRESO ATTO dei contenuti di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTI i pareri in calce registrati ed inerenti all'articolo 49, comma 1, e l'articolo 151, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza tratto di strada di Via Ceresane in località Granero", redatto dall'Ing. Fanton Filippo dello Studio Mello Rella & Associati con sede in Valdengo Via Roma 39 in qualità di direttore lavori, depositati in data 28.06.2023 prot. 6420, dai quale si evince una spesa per saldo lavori ammontante ad € 146.818,05 oltre all'iva 22% di € 32.299,97, il tutto per € 179.118,02, per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riprodotte e confermate nel presente dispositivo;

2. di approvare l'unito quadro finale dei lavori di cui appresso:

	Quadro economico di progetto	Quadro economico finale
Descrizione	Euro	Euro
Importo lavori a base d'asta	144.500,00	142.318,05
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	4.500,00	4.500,00

Importo totale lavori	149.000,00	146.818,05
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA 22% sui lavori	32.780,00	32.299,97
Spese tecniche progettazione coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Direttore Lavori Contabilità Certificato di Regolare esecuzione	29.748,78	29.748,78
Cassa Ingegneri 4%	1.189,95	1.189,95
Spese Relazione geologica	1.000,00	1.000,00
Cassa geologi 2%	20,00	20,00
Spese tecniche Collaudo statico	2.400,00	2.160,00
Cassa Ingegneri 4%	96,00	86,40
I.V.A 22 % su spese tecniche e Cassa	7.580,04	7.525,13
Incentivo RUP 2%	2.980,00	
Spese pubblicità, imprevisti ed arrotondamenti	3.205,23	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	81.000,00	74.029,97
TOTALE COMPLESSIVO	230.000,00	220.848,28
Economie	9.151,72	

3. di dare atto che la spesa a saldo lavori pari a € 8.215,58 oltre all'Iva 22% di € 1.807,43, il tutto per € 10.023,01, trova imputazione al Cap. 9671 imp. 257, del Bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023 finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU (PNRR) Missione M2C4I2.2 – *Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni* (medie opere art. 1 commi 139 e ss. L. 145/2018 per l'anno 2021);

4. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali;

5. di dare mandato all'Ufficio competente per la liquidazione della conseguente fattura a norma dell'art. 184 del D.lvo 267 del 18.8.2000 e dell'art. 45 del Regolamento di contabilità;

6. di dare atto che tale intervento è associato il CIG 9239686E15 l'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, ai sensi della Legge 136/2010;

7. di dare atto che la presente determinazione avviene nel rispetto della legge 289/2002;

Il Responsabile dell'Area
TROCCA GIADA

COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

AREA FINANZIARIA

Determinazione N° 229 (Reg. Sett. 97) del 29-06-2023 avente ad oggetto LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA DI VIA CERESANE IN LOCALITA' GRANERO" - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B87H19001860001 - CIG: 9239686E15

Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria:

IMPEGNI						
Capitolo-Articolo	Bilancio	Miss/Prog Tit/Macroag	Impegno	Importo impegno 1 anno	Importo impegno 2 anno	Importo impegno 3 anno

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. Inoltre, in riferimento alla determinazione sopra specificata, si dà atto altresì della copertura monetaria alla data odierna.

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
SASSO PAOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

Determinazione N.229 (Reg. Sett. 97) DEL 29-06-2023

OGGETTO: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA DI VIA CERESANE IN LOCALITA' GRANERO" - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B87H19001860001 - CIG: 9239686E15

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata il giorno 29-06-2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Mongrando, 29-06-2023

Il Responsabile della
Pubblicazione

GIADA TROCCA