



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero	Reg. Sett.	Data
29	11	21-01-2025

Area: AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO:	LAVORI DI "INTERVENTI TAGLIO VEGETAZIONE E RISAGOMATURA TORRENTE INGAGNA" -- APPROVAZIONE 1 SAL PARI AL FINALE, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B88H23010890006 - CIG: B221010796
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Decreto di Nomina Sindacale n. 7/2023 del 01.06.2023)

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Premesso che:

- la Regione Piemonte Settore Difesa del Suolo in data 23.11.2023 prot. 11055 ha comunicato di essere in procinto di definire un programma di finanziamento ai sensi della L.R. 54/75 per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica sul reticolo idrografico di competenza regionale;
- con la medesima nota la Regione Piemonte richiedeva a questo Ente la comunicazione del CUP da indicare nell'atto amministrativo in cui il Comune di Mongrando andrà a beneficiare di un contributo pari a € 30.000,00 per "interventi taglio vegetazione e risagomatura torrente Ingagna";
- l'Amministrazione Comunale con variazione di bilancio approvata con delibera Giunta Comunale n. 146 del 27.11.2023 ha stanziato l'importo di € 4.080,00 per le spese tecniche di progettazione Direzione dei Lavori, contabilità, redazione CRE, coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione relative all'intervento finanziato dalla Regione Piemonte succitato;
- con Determina Dirigenziale n. 3170/A1805B/2023 del 20.12.2023 della Regione Piemonte settore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, trasporti e logistica è stato assegnato contributo pari a € 30.000,00 per la realizzazione dei lavori aventi per oggetto "interventi taglio della vegetazione e risagomatura torrente Ingagna"
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 185 del 19.12.2023 è stato conferito incarico professionale di progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, contabilità, redazione CRE, coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori aventi ad oggetto "interventi taglio della vegetazione e risagomatura torrente Ingagna", al forestale dott. Barbonaglia Massimo con studi in Biella Via Carlo Antonio Coda 22/e dietro il corrispettivo di € 3.171,75 oltre a € 126,87 per 4% Cassa e quindi per la somma complessiva di € 3.298,62 (non soggetto a IVA in quanto in regime forfettario);
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 72 del 09.05.2024, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'opera denominata "interventi taglio vegetazione e risagomatura torrente Ingagna" CUP B88H23010890006 dell'importo totale di € 34.080,00, redatto dal forestale dott. Barbonaglia Massimo con studi in Biella Via Carlo Antonio Coda 22/e;

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 89 del 11.06.2024 si approvava la conclusione del procedimento della Conferenza dei Servizi semplificata asincrona del 10.06.2024 relativa ai lavori di “interventi taglio vegetazione e risagomatura torrente Ingagna”, ai sensi dell'art. 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 98 in data 10.07.2024, è stata indetta trattativa diretta, per l'appalto dei lavori di “interventi taglio vegetazione e risagomatura torrente Ingagna”, ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo il criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 23.670,00 di cui € 920,00 di oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 10.276,24 di costo della manodopera, I.V.A. esclusa;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 98 in data 10.07.2024 si è aggiudicato all'impresa Paoletto F.lli s.r.l. con sede in Valdilana (ex Valle Mosso) Via Mazzini 127 i lavori di cui all'oggetto dietro il corrispettivo di € 23.509,27 inferiore alla base d'asta, oltre a € 920,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 24.429,27 IVA esclusa;

- che in data 29.07.2024 prot. 7997, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, si è provveduto alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso comune del commercio consistente in apposito scambio di lettere mediante posta elettronica, con l'impresa Paoletto F.lli s.r.l. con sede in Valdilana (ex Valle Mosso) Via Mazzini 127, per il corrispettivo di € 24.429,27 oltre a € 5.374,44, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 29.803,71;

- in data 09.09.2024 sono stati consegnati i lavori;

- in data 27.12.2024 è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori;

Dato atto che in data 30.12.2024 n rep. 879 sono stati pubblicati gli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 16 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che il direttore lavori, dott. Barbonaglia Massimo con studi in Biella Via Carlo Antonio Coda 22/e, in data 18.01.2025 prot. 607 ha provveduto a consegnare lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari al finale a tutto il 27.12.2024, la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione datato 17.01.2025;

ATTESO che l'impresa Paoletto F.lli s.r.l. con sede in Valdilana (ex Valle Mosso) Via Mazzini 127 ha firmato la predetta contabilità e certificato senza sollevare eccezioni e/o riserve;

Visti gli atti contabili depositati e rilevato che l'importo netto di lavori eseguiti da stato finale ammonta a Euro 24.427,79 oltre iva di legge;

VERIFICATO che l'impresa vanta un residuo credito di € 24.427,79 oltre all'Iva 22% di € 5.374,11, il tutto per € 29.801,90;

RITENUTO pertanto doveroso procedere all'approvazione lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari al finale a tutto il 27.12.2024, i relativi atti di contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione datato 17.01.2025;

VISTO l'art. 191 del D.lvo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e relativi allegati;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti del Comune;

VISTO il Regolamento per la fornitura di beni e servizi, ed esecuzione lavori;

VERIFICATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/

2009;

PRESO ATTO dei contenuti di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTI i pareri in calce registrati ed inerenti all'articolo 49, comma 1, e l'articolo 151, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari al finale a tutto il 27.12.2024, i relativi atti di contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione datato 17.01.2025, dei lavori di "interventi taglio vegetazione e risagomatura torrente Ingagna", redatto dal forestale dott. Barbonaglia Massimo con studi in Biella Via Carlo Antonio Coda 22/e in qualità di direttore lavori, depositati in data 18.01.2025 prot. 607, dai quale si evince una spesa per saldo lavori ammontante ad € 24.427,79 oltre all'Iva 22% di € 5.374,11, il tutto per € 29.801,90, per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riprodotte e confermate nel presente dispositivo;

2. di approvare l'unito quadro finale dei lavori di cui appresso:

	Quadro economico di progetto	Quadro economico finale
Descrizione	Euro	Euro
Importo lavori a base d'asta	23.670,00	23.507,79
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	920,00	920,00
Importo totale lavori	24.590,00	24.427,79
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA 22% sui lavori	5.409,80	5.374,11
Spese tecniche progetto esecutivo, Coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DL contabilità	3.171,75	3.171,75
Oneri previdenziali su spese tecniche (B2) 4%	126,87	126,87
Imprevisti ed arrotondamenti	781,58	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	9.490,00	8.672,73
TOTALE COMPLESSIVO	34.080,00	33.100,52
Economie	979,48	

3. di dare atto che la spesa a saldo lavori pari a € 24.427,79 oltre a € 5.374,11, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 29.801,90, trova imputazione al Cap. 9790 imp. 518 del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 finanziato con Contributo Regione Piemonte;

4. di dare atto che l'importo di € 3.298,62 relativo alle spese tecniche di progettazione Direzione dei Lavori, contabilità, redazione CRE, coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione relative ai lavori di "intervento di taglio vegetazione e risagomatura torrente Ingagna" trova imputazione al Cap. 9790 imp. 265 del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 finanziato con fondi propri di bilancio;

5. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali;

6. di dare mandato all'Ufficio competente per la liquidazione della conseguente fattura a norma dell'art. 184 del D.lvo 267 del 18.8.2000 e dell'art. 45 del Regolamento di contabilità;
7. di dare atto che tale intervento è associato al CIG B221010796 l'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, ai sensi della Legge 136/2010;
8. di dare atto che la presente determinazione avviene nel rispetto della legge 289/2002;

Il Responsabile dell' Area
GIADA TROCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

AREA FINANZIARIA

Determinazione n. 29 (Reg. Sett. 11) del 21-01-2025 avente ad oggetto LAVORI DI "INTERVENTI TAGLIO VEGETAZIONE E RISAGOMATURA TORRENTE INGAGNA" -- APPROVAZIONE I SAL PARI AL FINALE, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B88H23010890006 - CIG: B221010796

Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. Inoltre, in riferimento alla determinazione sopra specificata, si è atto altresì della copertura monetaria alla data odierna

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARI

SASSO PAOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione n° 29/2025

**OGGETTO: LAVORI DI "INTERVENTI TAGLIO VEGETAZIONE E RISAGOMATURA TORRENTE INGAGNA" --
APPROVAZIONE 1 SAL PARI AL FINALE, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
CUP: B88H23010890006 - CIG: B221010796**

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 21-01-2025 per giorni 15 consecutivi.

Mongrando, 21-01-2025

Il Responsabile della Pubblicazione

GIADA TROCCA