



**Comune di Mongrando**  
**Provincia di Biella**

**LAVORI:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE GILINO SU TORRENTE ELVO CUP:  
B87H20001490001 - CIG: 9289699620

**COMMITTENTE:** Comune di Mongrando

**R.U.P.:** Geom. Giada Trocca

**IMPRESA:** Cav. Giovanni Astrua s.r.l. \_ Mongrando via Per Cerrione n. 16

**CONTRATTO:** in data 22/07/2022 n. 2941 euro 72 897.61

**Verbale di sospensione lavori**  
(art. 10 comma 5 d.m. 7 marzo 2018 n.49)

L'anno **duemila ventidue** il giorno **uno** del mese di **dicembre** nel **Comune di Mongrando**, il sottoscritto Ing. Alberto Mosca, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato sui luoghi di cantiere l'Impresa Appaltatrice, il Sig. Tesio Alfredo (Rappresentante legale)

- **Considerato** che i lavori in premessa non possono temporaneamente procedere, utilmente ed a regola d'arte a motivo di cause imprevedibili o di forza maggiore ovvero di altre circostanze speciali che ne impediscono l'esecuzione, in particolare:

Viste le basse temperature che scendono al di sotto delle zero termico

considerato che le lavorazioni da svolgere prevedono l'utilizzo di materiali non utilizzabili a basse temperature, si dispone la sospensione delle lavorazioni in corso.

- **Constato** che le opere la cui esecuzione rimane interrotta.
- con il presente verbale viene stabilito che i lavori di che trattasi, limitatamente alle residuali opere summenzionate restano sospesi a decorrere dalla data odierna;
- le cautele da adottare, affinché le opere interrotte alla ripresa dei lavori possano essere ultimate senza ulteriori oneri, sono: mantenere l'area di cantiere in ordine controllando periodicamente la recinzione dello stesso.
- a motivo della sospensione non sono previsti compensi o indennizzi all'esecutore, salvo il caso previsto dall'art. 107 comma 2 D.lgs. 50/2016.

Alla data odierna il sottoscritto Direttore dei lavori ha inoltre accertato che:

- l'avanzamento dei lavori eseguiti trova riscontro negli atti contabili aggiornati all'attualità, in particolare i seguenti interventi risultano ultimati:  
Sistemazione parapetti – Sostituzione giunti di dilatazione – Sistemazione cordatura - asfaltatura piano viabile.

Si dichiara inoltre, che durante l'intero periodo di sospensione dei lavori l'Impresa esecutrice dovrà provvedere a tutte le cautele occorrenti al perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Mongrando, 01/12/2022

**CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.**

Via per Cerrione, 16  
13886 MONGRANDO (BI)  
Cap. 11010 Biella - P.IVA 02107140028  
Tel. e Fax 015 667684

Il R.U.P.

(Geom. Giada Trocca)

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Alberto Mosca)

